

Obra
PARQUE DE
EXPOSIÇÃO -
CONSTRUÇÃO E
REVITALIZAÇÃO.



Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2021 - Pará 25,0%
SEDOP - 03/2021 - Pará



Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS |
|------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO | 100,00% 526.644,55 | 30,10% 158.527,26 | 21,68% 114.171,89 | 48,22% 253.945,39 |
| 1.1 | Serviços Preliminares | 100,00% 18.269,25 | 100,00% 18.269,25 | | |
| 1.2 | INFRAESTRUTURA - Sapatas / Cintamento / Arranque dos pilares | 100,00% 58.394,64 | 100,00% 58.394,64 | | |
| 1.3 | SUPRAESTRUTURA - Pilares / Vigas | 100,00% 12.553,10 | 50,00% 6.276,55 | 50,00% 6.276,55 | |
| 1.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 100,00% 8.445,24 | | 100,00% 8.445,24 | |
| 1.5 | ESTRUTURA/COBERTURA - Metálica / Madeira | 100,00% 219.532,30 | 30,00% 65.859,69 | 30,00% 65.859,69 | 40,00% 87.812,92 |
| 1.6 | REVESTIMENTO | 100,00% 51.724,29 | | | 100,00% 51.724,29 |
| 1.7 | ESQUADRIAS | 100,00% 8.322,05 | | | 100,00% 8.322,05 |
| 1.8 | HIDROSSANITÁRIO/DRENAGEM | 100,00% 26.560,32 | 30,00% 7.968,10 | 30,00% 7.968,10 | 40,00% 10.624,13 |
| 1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 8.795,19 | 20,00% 1.759,04 | 40,00% 3.518,08 | 40,00% 3.518,08 |
| 1.10 | PAVIMENTOS | 100,00% 44.208,48 | | 50,00% 22.104,24 | 50,00% 22.104,24 |
| 1.11 | PINTURA | 100,00% 44.648,62 | | | 100,00% 44.648,62 |
| 1.12 | DIVERSOS | 100,00% 20.318,17 | | | 100,00% 20.318,17 |
| 1.13 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.872,90 | | | 100,00% 4.872,90 |
| Porcentagem | | | 30,1% | 21,68% | 48,22% |
| Custo | | | 158.527,26 | 114.171,89 | 253.945,39 |
| Porcentagem Acumulado | | | 30,1% | 51,78% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 158.527,26 | 272.699,15 | 526.644,55 |

Jhemerson Renato da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 151716103-7

Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Jhemerson Renato da Silva/
Profissão: Engenheiro Civil
CREA: 151716103-7