

Obra
 Construção de muro em
 estrutura de concreto e
 alvenaria de vedação.

Bancos
 SINAPI - 02/2021 - Pará



B.D.I.
 22,47%



Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 embutido nos preços
 unitário dos insumos
 de mão de obra, de
 acordo com as
 bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Serviços preliminares e Almoxarifado	100,00% 4.808,91	100,00% 4.808,91	
2	Infraestrutura _ Viga Baldrame ((0,20 x 0,20 m) x 300,00 m).	100,00% 11.435,34	100,00% 11.435,34	
3	Supraestrutura _ Pilares ((0,12 x 0,15 m) x 2,20 m) x 73 Uni	100,00% 4.169,63	50,00% 2.084,82	50,00% 2.084,82
4	Alvenaria _ Capisco.	100,00% 68.457,07	50,00% 34.228,54	50,00% 34.228,54
5	Serviços complementares e finais.	100,00% 8.209,86		100,00% 8.209,86
Porcentagem			54,14%	45,86%
Custo			52.557,60	44.523,21
Porcentagem Acumulado			54,14%	100,0%
Custo Acumulado			52.557,60	97.080,81

Jhemerson Renato da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - 151716103-7

Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Jhemerson Renato da Silva/
 Profissão: Engenheiro Civil
 CREA: 151716103-7