



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Serviços de Construção de GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BRASIL NOVO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 55.177,92	R\$ 12.526,31	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 3.877,42	R\$ 55.177,92	1,89%
	%		0,23	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 75.593,18	R\$ 37.796,59	R\$ 37.796,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.593,18	2,59%
	%		0,5	0,50												
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$ 125.080,45	R\$ 25.016,09	R\$ 100.064,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125.080,45	4,29%
	%		0,2	0,80												
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 647.323,23	R\$ -	R\$ 258.929,29	R\$ 258.929,29	R\$ 129.464,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 647.323,23	22,21%
	%			0,40	0,40	0,20										
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 165.616,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.561,63	R\$ 66.246,50	R\$ 49.684,88	R\$ 33.123,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.616,26	5,68%
	%				0,10	0,40	0,30	0,20								
6	ESQUADRIAS	R\$ 18.752,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.750,55	R\$ 3.750,55	R\$ 11.251,64	R\$ 18.752,73	0,64%
	%											0,20	0,20	0,60		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 767.076,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 383.538,02	R\$ 383.538,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 767.076,03	26,32%
	%								0,50	0,50						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 11.330,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.330,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.330,17	0,39%
	%					1,00										
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 254.697,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.469,78	R\$ 152.818,69	R\$ 76.409,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 254.697,81	8,74%
	%									0,10	0,60	0,30				
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 301.626,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.325,38	R\$ 150.813,44	R\$ 90.488,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.626,88	10,35%
	%						0,20	0,50	0,30							
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 288.011,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.602,28	R\$ 57.602,28	R\$ 172.806,83	R\$ 288.011,38	9,88%
	%											0,20	0,20	0,60		
12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 22.852,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.570,48	R\$ 13.711,43	R\$ 4.570,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.852,39	0,78%
	%							0,20	0,60	0,20						
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 28.884,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.442,43	R\$ 14.442,43	R\$ -	R\$ 28.884,85	0,99%
	%											0,50	0,50			
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 21.293,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.293,96	R\$ -	R\$ 21.293,96	0,73%
	%												1,00			
15	COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.121,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,64	R\$ 1.121,64	0,04%
	%													1,00		
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 71.398,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.279,63	R\$ 14.279,63	R\$ 14.279,63	R\$ 14.279,63	R\$ 14.279,63	R\$ -	R\$ 71.398,15	2,45%
	%								0,20	0,20	0,20	0,20	0,20			
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	R\$ 18.691,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.345,50	R\$ 9.345,50	R\$ 18.691,00	0,64%
	%												0,50	0,50		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.956,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.565,41	R\$ 6.391,35	R\$ 31.956,76	1,10%
	%												0,80	0,20		
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 8.295,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.295,35	R\$ 8.295,35	0,28%
	%													1,00		
	TOTAL GERAL	R\$ 2.914.780,14													R\$ 2.914.780,14	100,00%
	VALOR MÊS		R\$ 75.338,99	R\$ 400.667,66	R\$ 279.368,34	R\$ 210.918,74	R\$ 113.887,67	R\$ 192.384,59	R\$ 506.894,56	R\$ 431.735,32	R\$ 170.975,74	R\$ 170.361,64	R\$ 150.157,16	R\$ 213.089,73	R\$ 2.914.780,14	
	% MÊS		2,58%	13,75%	9,58%	7,24%	3,91%	6,60%	17,36%	14,81%	5,87%	5,84%	5,15%	7,31%	100,00%	
	VALOR ACUMULADO		R\$ 75.338,99	R\$ 476.006,65	R\$ 755.374,99	R\$ 966.293,73	R\$ 1.080.181,40	R\$ 1.272.565,99	R\$ 1.778.460,55	R\$ 2.210.195,87	R\$ 2.381.171,61	R\$ 2.551.533,25	R\$ 2.701.690,41	R\$ 2.914.780,14		
	% ACUMULADO		3%	16%	26%	33%	37%	44%	61%	76%	82%	88%	93%	100%		

Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Cleivison Bianchi Nolasco.
Profissão: Arquiteto & Urbanista.
CAU Nº:A187403-9