

Obra
PAVIMENTAÇÃO RUA FRANCISCO DE PAULA SALES-DANIEL DE FREITAS

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Pará 24,23%
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		4.790.40	4.790.40				
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%				50,00%
		10.559.55	5.279.78				5.279.78
3	TERRAPLANAGEM	100,00%	50,00%	50,00%			
		107.099.30	53.549.65	53.549.65			
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%	
		432.329.03		129.698.71	172.931.61	129.698.71	
5	DRENAGEM	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		91.089.93			36.435.97	36.435.97	18.217.99
6	CALÇADA	100,00%			40,00%	40,00%	20,00%
		191.004.00			76.401.60	76.401.60	38.200.80
7	SINALIZAÇÃO	100,00%					100,00%
		7.099.85					7.099.85
Porcentagem			7,54%	21,71%	33,86%	28,74%	8,15%
Custo			63.619,83	183.248,36	285.769,18	242.536,28	68.798,41
Porcentagem Acumulado			7,54%	29,25%	63,11%	91,85%	100,0%
Custo Acumulado			63.619,82	246.868,18	532.637,36	775.173,64	843.972,06

JESSICA CRISTINA CAETANO RAMOS
Engenheira Civil