



Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AV CASTELO BRANCO E LIGAÇÃO COM A VICINAL 13 CALÇADAS MEIO FIO E ROTATORIAS		SINAPI - 05/2021 - Pará SEDOP - 09/2021 - Pará	24,20%	Desonerado: Horista: 86,69% Mensalista: 47,89%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.669,52	100,00% 2.669,52		
2	RECAPEAMENTO DA AV. CASTELO BRANCO	100,00% 808.566,93		100,00% 808.566,93	
3	LIGAÇÃO AV. CASTELO BRANCO COM A VICINAL 13	100,00% 127.724,47		50,00% 63.862,24	50,00% 63.862,24
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 35.679,97			100,00% 35.679,97
Porcentagem			0,27%	89,51%	10,21%
Custo			2.669,52	872.429,17	99.542,21
Porcentagem Acumulado			0,27%	89,79%	100,0%
Custo Acumulado			2.669,52	875.098,68	974.640,89
<p>Responsável Técnico pela fiscalização da Obra/Serviço Nome: Cleivison Bianchi Nolasco Profissão: Arquiteto & Urbanista CAU Nº: A217225-9</p>					