



Cronograma Físico e Financeiro



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA 21 - BRASIL NOVO	SINAPI - 01/2022 - Pará SEDOP - 02/2022 - Pará	22,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINERES	100,00% 5.075,28	100,00% 5.075,28	
2	SUPRAESTRUTURA	100,00% 17.445,70	100,00% 17.445,70	
3	COBERTURA	100,00% 237.054,82	50,00% 118.527,41	50,00% 118.527,41
4	PINTURA	100,00% 47.624,20		100,00% 47.624,20
5	ELÉTRICA	100,00% 5.988,49		100,00% 5.988,49
6	EQUIPAMENTOS - QUADRA	100,00% 5.756,46		100,00% 5.756,46
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.576,00		100,00% 6.576,00
Porcentagem			43,33%	56,67%
Custo			141.048,39	184.472,56
Porcentagem Acumulado			43,33%	100,0%
Custo Acumulado			141.048,39	325.520,95