

G.F DE ARAUJO EIRELI - ME
CNPJ: 26.704.936/0001-97



Obra
Cópia de: Cópia de: QUADRA COBERTA - VICINAL 16_AGROVILA
PRESIDENTE KENNEDY 22%

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES; MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.	100,00%	91,73%		5,27%
		21.431,99	19.560,12		1.771,87
1.1	MOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%		
		4.100,00	4.100,00		
1.2	DESMOBILIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		1.771,87			1.771,87
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		15.560,12	15.560,12		
2	FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%		
		18.197,00	18.197,00		
3	ESTRUTURA METÁLICA _ COBERTURA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		182.066,77	54.620,03	72.826,71	54.620,03
4	PISO DA QUADRA	100,00%		80,00%	20,00%
		70.081,47		56.065,18	14.016,29
5	PINTURA DA MURETA E INSTALAÇÃO DA TELA DE NYLON	100,00%			100,00%
		20.642,37			20.642,37
6	ELÉTRICA	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%
		6.575,26	1.315,05	1.315,05	3.945,16
7	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		16.023,28			16.023,28
Porcentagem			28,0%	38,87%	33,14%
Custo			93.792,20	130.206,94	111.019,00
Porcentagem Acumulado			28,0%	66,86%	100,0%
Custo Acumulado			93.792,20	223.999,13	335.018,14

Douglas Lopes
Engenheiro Civil

Douglas Lopes da Silva
Engº Civil
CREA Nº 1518383270

CNPJ: 26.704.936/0001-97
G.F. DE ARAUJO EIRELI
RUA UNIÃO Nº 2017
CENTRO MEDICILÂNDIA/PA