

Minha Empresa
CNPJ:



Obra
Recuperação de 85,00 km de Estrada Vicinal localizadas no município de
Brasil Novo-Pa

Bancos
SINAPI - 04/2023 - Pará
SICRO3 - 01/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará
AGETOP RODOVIARIA -
05/2023 - Goiás

B.D.I.
24,1%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,67%	16,67%
		124.857,48	20.813,74	20.813,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		91.859,83	91.859,83	
3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL	100,00%	50,00%	
		42.094,72	21.047,36	
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	16,67%	16,67%
		2.674.302,78	445.806,27	445.806,27
5	REVESTIMENTO PRIMARIO	100,00%	16,67%	16,67%
		1.471.876,50	245.361,81	245.361,81
Porcentagem			18,73%	16,16%
Custo			824.889,02	711.981,83
Porcentagem Acumulado			18,73%	34,89%
Custo Acumulado			824.889,01	1.536.870,84

Allan Johnhys Dantas Cardoso
Setor de Engenharia

Minha Empresa
CNPJ:

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
20.813,74	20.813,74	20.801,26	20.801,26
			50,00%
			21.047,36
16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
445.806,27	445.806,27	445.538,84	445.538,84
16,67%	16,67%	16,66%	16,66%
245.361,81	245.361,81	245.214,62	245.214,62
16,16%	16,16%	16,15%	16,63%
711.981,83	711.981,83	711.554,72	732.602,08
51,05%	67,22%	83,37%	100,0%
2.248.852,67	2.960.834,50	3.672.389,22	4.404.991,31