



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO  
CNPJ nº 34.887.950/0001-00

SETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E  
GESTÃO



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN

DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: Junho de 2022

OBJETO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV CASTELO BRANCO E LIGAÇÃO COM A VICINAL 13 CALÇADAS MEIO FIO E ROTATORIAS	EMPREITEIRA CARDOSO DE SOUZA LTDA	AV CASTELO BRANCO E LIGAÇÃO COM A VICINAL 13 BRASIL NOVO - PA	FUNDO MUNICIPAL 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.	TOMADA DE PREÇO	005/2021-TP	22/04/2022	21/04/2022	R\$ 701.499,05	R\$ 158.746,01	22,62%	22,62%	R\$ 158.746,01