



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN

DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: março de 2020

OBJETO DO PROJETO	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
Drenagem e pavimentação em blokrete em vias urbanas.	B.S. NASCIMENTO E CIA LTDA EPP	Rua Presidente Vargas, Rua 22 de Agosto, Rua 5 de Junho, Rua 15 de Dezembro (trecho 01), Rua 25 de Dezembro e Rua 15 de Dezembro (trecho 02)..	Convênio nº 692980 (TC 321/2017, 606/2017) - firmado com Ministério da Integração Nacional.	Concorrência.	001/2018	14/05/2018	03/05/2020	R\$ 1.559.913,39	R\$ 749.083,92	48,02%	R\$ 0,00
Prestação de serviços diversos com fornecimento de produtos e mão de obra (Hidráulico, elétrico, paredes, pisos e outros).	G.C. CONSTRUTORA LTDA - ME	Brasil Novo – PÁ: E.M.E.F PADRE LÉO SCHNIDER; E.M.E.I MONTEIRO LOBATO; E.M.E.F PARAISO; E.M.E.F BRASIL NOVO; E.M.E.F CARLOS PENA FILHO(PINTURA EXTERNA); E.M.E.F TERESINHA BACK; E.M.E.F SANTA TEREZINHA; E.M.E.I CRIANÇA FELIZ; E.M.E.F OLAVO BILAC; E.M.E.F CABANAGEM - TV 10; E.M.E.F SANTA LUZIA - TV 10; E.M.E.F SANTOS DUMONT - TV 19; E.M.E.F. AYRTON SENNA – TV 9; E.M.E.FCARLOS PENA FILHO (PINTURA INTERNA); E.M.E.I JOSÉ PAULO NETO - VIC. 16; E.M.E.F. BOA ESPERANÇA – VIC. 16; SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;	Recursos Municipais próprios.	Pregão presencial / Sistema de registro de preço.	027/2019	22/07/2019	22/07/2020	R\$ 2.420.489,25	R\$ 329.799,58	13,62%	R\$ 50.956,21