



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN
DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: novembro de 2020

OBJETO DO PROJETO	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
Drenagem e pavimentação em bloquetes em vias urbanas.	B.S. NASCIMENTO E CIA LTDA EPP	Rua Presidente Vargas, Rua 22 de Agosto, Rua 5 de Junho, Rua 15 de Dezembro (trecho 01), Rua 25 de Dezembro e Rua 15 de Dezembro (trecho 02)..	Convênio nº 692980 (TC 321/2017, 606/2017) - firmado com Ministério da Integração Nacional.	Concorrência.	001/2018	14/05/2018	12/11/2020	R\$ 1.553.783,91	R\$ 1.553.783,91	100,00%	R\$ 77.897,99
Prestação de serviços diversos com fornecimento de produtos e mão de obra (Hidráulico, elétrico, paredes, pisos e outros).	G.C. CONSTRUTORA LTDA - ME	Brasil Novo – PÁ; E.M.E.F PADRE LÉO SCHNIDER; E.M.E.I MONTEIRO LOBATO; E.M.E.F PARAISO; E.M.E.F BRASIL NOVO; E.M.E.F CARLOS PENA FILHO(PINTURA EXTERNA); E.M.E.F TERESINHA BACK; E.M.E.F SANTA TEREZINHA; E.M.E.I CRIANÇA FELIZ; E.M.E.F OLAVO BILAC; E.M.E.F CABANAGEM - TV 10; E.M.E.F SANTA LUZIA - TV 10; E.M.E.F SANTOS DUMONT - TV 19; E.M.E.F. AYRTON SENNA – TV 9; E.M.E.FCARLOS PENA FILHO (PINTURA INTERNA); E.M.E.I JOSÉ PAULO NETO - VIC. 16; E.M.E.F. BOA ESPERANÇA – VIC. 16; SEMED – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; E.M.E.F. PLANALTINA – VIC. 15; E.M.E.F PINHEIROS – VIC. 19; UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – CIDADE ALTA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOSPITAL MUNICIPAL MARIA JOSÉ BIANCARDI; E.M.E.F SANTA JULIA; EMEF BOM	Recursos Municipais próprios.	Pregão presencial / Sistema de registro de preço.	027/2019	22/07/2019	31/12/2020	R\$ 2.420.489,25	R\$ 703.995,05	29,08%	R\$ 170.751,57



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
CNPJ nº 34.887.950/0001-00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO



		MENINO - TV 20.; EMEI CRIANÇA ESPERANÇA; EMEF SANTA BARBARA - VIC. 21; EMEF SANTA BARBARA - VIC. 21.										
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM CBUQ.	ENGELOC ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP	LOCAL: Bairro Vitória Régia (Travessa 01, Travessa 03 e Rua 06) e Bairro Cidade Nova (Travessa José de Alencar, Rua João Paulo II, Rua Pio XII, Travessa José Bonifácio e Passagem Treze) .	CONVÊNIO Nº 113/2018	TOMADA DE PREÇOS	001/2019	26/06/2020	22/03/2021	R\$ 1.295.490,47	R\$ 389.978,44	30,10 %	R\$ 0,00	
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	W. REZENDE SOARES EIRELI	Tv. Vinte e Oito de Abril - Centro. BRASIL NOVO.	CONVÊNIO 002/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	019/2020	07/07/2020	03/01/2021	R\$ 169.900,00	R\$ 54.368,00	32,00%	R\$ 0,00	