



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVOCNPJ nº  
34.887.950/0001-00

SETOR  
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBNDATA

BASE DA ATUALIZAÇÃO: junho de 2021

OBJETO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	% TOTAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	% MENSAL APLICADO
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DE 48 KM DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS RURAIS	BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA	VICINAIS 13 E 14. BRASIL NOVO – PÁ.	CONTRATO DE REPASSE Nº 893513/2019 – MAPA/CEF.	TOMADA DE PREÇO	001/2021/TP	16/06/2021	14/09/2021	R\$ 808.768,43	R\$ 88.407,89	10,93%	R\$ 88.407,89	10,93%