



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO CNPJ nº
34.887.950/0001-00

SETOR
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBNDATA

BASE DA ATUALIZAÇÃO: fevereiro de 2021

OBJETO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	% TOTAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	% MENSAL APLICADO
REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	W. REZENDE SOARES EIRELI	Tv. Vinte e Oito de Abril - Centro. BRASIL NOVO.	CONVÊNIO 002/2020	PREGÃO ELETRÔNICO	019/2020	07/07/2020	03/04/2021	R\$ 169.900,00	R\$ 168.303,57	99,06%	R\$ 55.036,91	32%

Obs.: Obras de anos anteriores que estão presentes nesse relatório são porque ainda estão sendo pagas no ano vigente!