



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
CNPJ nº 34.887.950/0001-00

SETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
GESTÃO



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN

DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: Abril de 2023

OBJETO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	ANE KAROLINE A. GOMES EIRELI	MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO - PA	CONVÊNIO Nº 0019/2022 FDE	TOMADA DE PREÇOS	003/2022-TP	30/06/2022	30/06/2023	R\$ 2.274.518,81	R\$ 1.217.238,88	53,50%	2,63%	R\$ 60.003,69
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	CONSTRUTORA MANHATTAN EIRELI - EPP	MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO	CONVÊNIO Nº 69/2022 SEDOP	TOMADA DE PREÇOS	005/2022-TP	12/09/2022	12/09/2023	R\$ 1.202.969,11	R\$ 382.992,06	32,44%	4,49%	R\$ 54.096,50