



MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO  
CNPJ nº 34.887.950/0001-00

SETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E  
GESTÃO



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ELABORAÇÃO: SETOR DE ENGENHARIA DA PMBN

DATA BASE DA ATUALIZAÇÃO: outubro de 2021

OBJETO DA OBRA	EMPRESA CONTRATADA OU SERVIDOR RESPONSÁVEL	LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL APLICADO (TOTAL)	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	PERCENTUAL APLICADO (MENSAL)
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DE 48 KM DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS RURAIS	BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA	VICINAIS 13 E 14. BRASIL NOVO – PÁ.	CONTRATO DE REPASSE N° 893513/2019 – MAPA/CEF.	TOMADA DE PREÇO	001/2021/TP	16/06/2021	30/12/2021	R\$ 808.768,43	R\$ 592.272,77	73,23%	R\$ 503.864,88	62,30%
AQUISIÇÃO DE 50.000 L DE ÓLEO S10 PARA RECUPERAÇÃO DE 30 QUILOMETROS VICINAL 20	GONÇALVES & DIAS LTDA,	VIINAL 20 BRASIL NOVO - PA	CONVÊNIO N 007/2021	PREGÃO ELETRÔNICO	028/2021	27/07/2021	23/11/2021	R\$ 232.500,00	R\$ 232.500,00	100%	R\$ 232.500,00	100%